



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE del 14.03.2011

N° Generale : 53

N° Settoriale : 14

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA, LATERALE ALLA VIA MILANO, PER COLLEGAMENTO CON PARCHEGGIO DI VIA MARCONI - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLE GARANZIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 69 del 24 Novembre 2010 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.4.2010 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2010, dando atto che il bilancio 2011 è in fase di approvazione;
- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 19 del 13.4.2007 con la quale era stato conferito all'Ing. Nichetti Adriano di Crema, l'incarico professionale per la progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché C.R.E. e coordinamento sicurezza, dei lavori di realizzazione tratto di strada laterale alla Via Milano, per collegamento con li parcheggio di Via Marconi (previa acquisizione aree);
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 4.7.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.2008 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione tratto di strada in Via Milano, per collegamento con parcheggio di Via Marconi (previa acquisizione delle aree), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- **Dato Atto** che le aree necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica sono state regolarmente acquisite al patrimonio comunale, sia mediante cessione bonaria con uno dei due proprietari (Sig. Foppa Pedretti Ettore, richiamando a tal proposito la Determinazione area tecnica n. 20 del 16.3.2009), sia mediante Decreto di Esproprio n. 1/09 del 25.8.2009 con l'altro proprietario (Sig. Bianchessi Barbieri Pietro);

- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 3.12.2009 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione tratto di strada, laterale alla Via Milano, per collegamento con parcheggio di Via Marconi, il quale prevede una spesa complessiva di € 52.300,00 come meglio specificato nel seguente quadro economico::

a) Opere a base d'appalto		
- Importo opere	€ 27.840,00	
- Oneri della sicurezza	€ 1.960,00	
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€ 29.800,00	€ 29.800,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (10%)	€ 2.980,00	
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€ 5.585,00	
- incentivo progettazione – 0,5 % su opere	€ 149,00	
- Acquisizione aree	€ 5.000,00	
- Illuminazione pubblica (n. 2 pali)	€ 3.500,00	
- atti e adempimenti catastali	€ 3.825,80	
- imprevisti e difficoltà operative	€ 1.460,20	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 22.500,00	€ 22.500,00
		=====
	TOTALE DA FINANZIARE =	€ 52.300,00

- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 26 del 18.3.2010 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa EDILASFALTI S.n.c. di Torlino Vimercati (CR), per un prezzo di aggiudicazione pari ad € 27.004,80 mediante ribasso del 3,00% sul prezzo a base d'asta di € 27.840,00 per cui il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

a) Opere come da aggiudicazione		
- Importo opere	€ 27.004,80	
- Oneri della sicurezza	€ 1.960,00	
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€ 28.964,80	€ 28.964,80
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (10%)	€ 2.896,48	
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€ 5.585,00	
- incentivo progettazione – 0,5 % su opere	€ 149,00	
- Acquisizione aree	€ 5.000,00	
- Illuminazione pubblica (n. 2 pali)	€ 3.500,00	
- atti e adempimenti catastali	€ 3.825,80	
- imprevisti e difficoltà operative	€ 1.460,20	
- ribasso d'asta (€ 918,72 IVA compresa)	€ 918,72	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 23.335,20	€ 23.335,20
		=====
	TOTALE DA FINANZIARE =	€ 52.300,00

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 23 Aprile 2010 con il n. 353 di repertorio, registrato presso l'Ufficio del Registro di Crema il 11.5.2010 al n. 55 serie 1, di importo complessivo pari a **€ 31.861,28** (€ 27,004,80 + € 1.960,00,00 per oneri sicurezza = € 28.964,80 + € 2.896,48 per IVA al 10%);

- **Vista** la relazione di perizia lavori di cui trattasi (variante migliorativa e risolutiva di aspetti di dettaglio), redatta dal Direttore dei Lavori e concordata con il sottoscritto R.U.P., presentata il 16.7.2010 prot.4524, dalla quale si evince è stato necessario eseguire opere migliorative comportanti un aumento di spesa inferiore al 5% dell'importo di contratto, e rientranti quindi nelle variazioni discrezionali della D.L. ai sensi art. 132, comma 3 del codice dei contratti, variazione che ha comportato un aumento della spesa di **€ 499,93** al netto del ribasso d'asta, importo che ha trovato adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, come meglio evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito indicato:

a) <u>Lavori e somministrazioni:</u>		
Importo opere (da contratto)	€.	27.004,80
Variante	€.	499,93
Oneri Sicurezza	€.	1.960,00
		=====
Totale a)	€.	29.464,73 € 29.464,73
b) <u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>		
- IVA 10% sui lavori	€.	2.946,47
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€.	5.585,00
- incentivo progettazione – 2 % su opere	€.	606,31
- Acquisizione aree	€.	2.207,50
- Illuminazione pubblica (n. 2 pali)	€.	3.500,00
- atti e adempimenti catastali	€.	2.302,70
- minor spese e somme a disposizione (IVA comp.)	€.	5.687,29
		=====
totale somme a disposizione =	€.	22.835,27 € 22.835,27
		=====
		TOTALE DA FINANZIARE = € 52.300,00

- **Rilevato** che, così come si evince dal quadro economico di cui sopra, a seguito delle minor spese sostenute per l'acquisizione delle aree e per adempimenti catastali, nonché per il ribasso d'asta e per la voce imprevidi, si ha tra le somme a disposizione un importo residuo di € 5.687,29 IVA compresa;

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 59/2010 del 12.8.2010 (reg. gen. 164/2010) con la quale era stato approvato il primo S.A.L. dell'opera pubblica di cui trattasi, dell'importo di € 26.590,95 (€ 25.557,68 per lavori, detratto il ribasso contrattuale del 3,00 % pari ad € 766,73 e sommata la quota per oneri sicurezza do € 1.800,00), e liquidata alla ditta esecutrice dei lavori la somma di € 26.458,00 + IVA 10% (€ 26.590,95 per lavori e somministrazioni detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni pari ad € 132,95);

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 73/2010 del 12.8.2010 (reg. generale n. 208/2010) con la quale era stato approvato il secondo S.A.L. dell'opera pubblica di cui trattasi, dell'importo di € 29.464,72 (€ 28.355,38 per lavori, detratto il ribasso contrattuale del 3,00 % pari ad € 850,66 e sommata la quota per oneri sicurezza do € 1.960,00), e liquidata alla ditta esecutrice dei lavori la somma di € 2.859,40 + IVA 10% (€ 29.464,72 per lavori e somministrazioni detratta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari ad € 147,32 e detratto l'ammontare dei certificati precedenti, pari ad € 29.317,40);

- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità finale dei lavori in oggetto (stato finale e conto finale), presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Nichetti Adriano di Crema in data 21.1.2011 prot. 349, dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite in conformità al contratto, agli atti progettuali e alle disposizioni del capitolato, per l'importo complessivo di 29.464,73;

- **Dato Atto** che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione tutti gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori;

- **Accertato**, mediante acquisizione del D.U.R.C., la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dell'Impresa aggiudicataria dei lavori;

- **Visto** il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), in particolare l'art. 142, nonché gli articoli 205 e 208 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e s.m.i.;

- **Ritenuto** pertanto di dover provvedere per l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, nonché di autorizzare lo svincolo delle garanzie prestate per lo svolgimento dei lavori

DETERMINA

1) di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "realizzazione tratto di strada laterale alla Via Milano per collegamento con parcheggio di Via Marconi" presentato in data 21.1.2011 prot. 349 dal Direttore di Lavori Ing, Nichetti Adriano di Crema, dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite in conformità al contratto, agli atti progettuali e alle disposizioni del capitolato, per l'importo complessivo di 29.464,73

2) di liquidare all'Impresa appaltatrice "EDILASFALTI di Avogadri, Casazza & C. S.n.c. di Torlino Vimercati la somma di a **€ 147,33 + IVA 10%** (€ 29.464,72 per lavori e somministrazioni detratto l'ammontare dei certificati precedenti, pari ad € 29.317,40);

3) di imputare la somma di **€ 162,06** (€ 147,33 + IVA 10%) all'intervento 2.08.01.01 cap. 2813 RR. PP. del bilancio 2010

4) di Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 068679714 rilasciata in data 21.4.2010 dalla Allianz S.p.A. Agenzia Principale di Treviglio Matteotti per l'importo di € 2.896,48 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

UFFICIO TECNICO

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco lì, 14.3.2011

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Geom. Alfonso Rovida



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 162,06 - Impegno n. 1259/2010

Trescore Cremasco 14 Marzo 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 14 Marzo 2011

IL MESSO COMUNALE
F.to Belli Paolina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco, 14 Marzo 2011

IL RESPOMSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Alfonso Rovida