



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE del 19.04.2011**

**N° Generale : 71**

**N° Settoriale : 18**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE TRESORE CREMASCO - CREMOSANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 2° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 69 del 24 Novembre 2010 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18.4.2011 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2011;
- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 55/02 del 30.12.2002 con la quale era stato conferito all'Ing. Nichetti Adriano di Crema, l'incarico professionale per la progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché C.R.E. e coordinamento sicurezza, dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano (previa acquisizione aree);
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 15.12.2007 con la quale era stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di cui trattasi;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22.12.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.6.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano (previa acquisizione delle aree), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- **Considerato** che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/01, sia in merito all'avviso di avvio del procedimento, sia per quanto riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni (richiamando a tal proposito le note dell'ufficio espropriazioni del 12.6.2009 e del 20.10.2009);

- **Dato Atto** che l'acquisizione delle aree, necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, avverrà mediante cessione bonaria, avendo già raggiunto i necessari accordi con tutti i proprietari delle aree, concordando tra l'altro che gli atti veri e propri di cessione avverranno a lavori ultimati, dopo i frazionamenti delle aree;

- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 3.12.2009 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano, il quale prevede una spesa complessiva di € 148.785,00 come meglio specificato nel seguente quadro economico::

a) Opere a base d'appalto

- Importo opere	€	81.000,00	
- Oneri della sicurezza	€	3.500,00	
		=====	
totale opere a base d'appalto =	€	84.500,00	€ 84.500,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva su opere (10%)	€	8.450,00	
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€	19.200,00	
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€	405,00	
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€	21.021,89	
- Illuminazione pubblica	€	10.525,36	
- spese per pubblicità, etc	€	500,00	
- imprevisti	€	4.182,75	
		=====	
totale somme a disposizione =	€	64.285,00	€ 64.285,00

**TOTALE DA FINANZIARE = € 148.785,00**

- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 25 del 18.3.2010 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.r.l. di Trescore Cremasco, per un prezzo di aggiudicazione pari ad € 80.190,80 mediante ribasso del 1,00% sul prezzo a base d'asta di € 81.000,00 per cui il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

a) Opere come da aggiudicazione

- Importo opere	€	80.190,00	
- Oneri della sicurezza	€	3.500,00	
		=====	
totale opere a base d'appalto =	€	83.690,00	€ 83.690,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva su opere (10%)	€	8.369,00	
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€	19.200,00	
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€	405,00	
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€	21.021,89	
- Illuminazione pubblica	€	10.525,36	
- spese per pubblicità, etc	€	500,00	
- imprevisti	€	4.182,75	
- ribasso d'asta (€ 891,00 IVA compresa))	€	891,00	
		=====	
totale somme a disposizione =	€	65.095,00	€ 65.095,00

**TOTALE DA FINANZIARE = € 148.785,00**

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 23 Aprile 2010 con il n. 352 di repertorio, registrato presso l'Ufficio del Registro di Crema il 11.5.2010 al n. 54 serie 1, di importo complessivo pari a € **92.059,00** (€ 80.190,00 per lavori + € 3.500,00 per oneri sicurezza = € 83.690,00 + € 8.369,00 per IVA al 10%);

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 60/2010 del 12.8.2010 (reg. generale n. 165/2010) con la quale era stato approvato il primo S.A.L. dell'opera pubblica di cui trattasi, dell'importo di € 79.966,40 (€ 77.396,08 per lavori, detratto il ribasso contrattuale del 1,00 % pari ad € 773,96 e sommata la quota per oneri sicurezza di € 3.344,28), e liquidata alla ditta esecutrice dei lavori la somma di **€ 79.566,57 + IVA 10%** (€ 79.966,40 per lavori e somministrazioni detratta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari ad € 399,83);

- **Richiamata** la Determinazione n. 102 del 31.12.2010 (ge. Gen. 276) con la quale era stata approvata una perizia suppletiva di variante dei lavori di cui trattasi, che ha comportato un aumento della spesa di **€ 11.214,50** (€ 10.195,00 + IVA 10%), importo che ha trovato adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, come meglio evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito indicato:

a) Lavori:

- Importo di aggiudicazione	€ 80.190,00	
- perizia suppletiva	€ 10.195,00	
- Oneri sicurezza	€ 3.500,00	
	=====	
Totale a base di gara	€ 93.885,00	€ 93.885,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva su opere (10%)	€ 9.388,50	
- Spese tecniche (compreso INARCASSA e IVA)	€ 19.200,00	
- incentivo progettazione	€ 0,00	
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€ 13.000,00	
- spese per frazionamento	€ 2.000,00	
- Illuminazione pubblica	€ 10.813,00	
- Spese per pubblicità	€ 0,00	
- Imprevisti	€ 498,50	
- ribasso d'asta	€ 0,00	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 54.900,00	€ 54.900,00
		=====
<b>TOTALE DA FINANZIARE =</b>		<b>€ 148.785,00</b>

- **Visti** il registro di contabilità, il libretto delle misure e tutti gli atti relativi al 2° d'avanzamento dei lavori in oggetto corrispondente al finale, presentati dal Direttore di Lavori Ing. Nichetti Adriano in data 3.2.2011 prot. 553, da cui emerge che l'importo del 2° S.A.L. ammonta a € 93.885,00 (€ 91.297,97 per lavori e somministrazioni, detratto il ribasso contrattuale del 1%, pari ad € 912,97 e sommata la somma di € 3.500,00 per oneri sicurezza)

- **Visto** il Certificato di pagamento n. 2, corrispondente al finale. emesso dal sottoscritto Responsabile del Procedimento di importo pari ad **13.849,00 + IVA 10%** (€ 93.885,00 detratta la ritenuta dello 0,5% pari ad € 469,43 e detratto l'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 79.566,57)

- **Dato Atto** che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti relativi al secondo stato di avanzamento lavori, corrispondente al finale;

- **Accertato**, mediante acquisizione del D.U.R.C., la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dell'Impresa aggiudicataria dei lavori;

- **Visto** il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nonché il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e s.m.i.;

- **Ritenuto** pertanto di dover provvedere per l'approvazione del 2° S.A.L. dei lavori in oggetto, nonché di dover provvedere per la liquidazione del certificato di pagamento n. 2

## **DETERMINA**

**1) di approvare** gli atti tecnico-contabili relativi al 2° S.A.L. (stato avanzamento lavori) corrispondente al finale, dei lavori di "realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano" presentati dal Direttore di Lavori Ing, Nichetti Adriano di Crema in data 3.2.2011 prot. 553, da cui emerge che l'importo del 1° S.A.L. ammonta a € 93.885,00 (€ 91.297,97 per lavori e somministrazioni, detratto il ribasso contrattuale del 1%, pari ad € 912.97 e sommata la somma di € 3.500,00 per oneri sicurezza)

**2) di liquidare** all'Impresa appaltatrice GAMBARINI COSTRUZIONI S.r.l. di Trescore Cremasco la somma di € **13.849,00 + IVA 10%** (€ 93.885,00 detratta la ritenuta dello 0,5% pari ad € 469,43 e detratto l'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 79.566,57) come risultante dal certificato di pagamento n. 2 (finale)

**3) di imputare** la somma di € **15.233,90** (€ 13.849,00 + IVA 10%) all'intervento 2.08.01.01 cap. 3812 RR. PP. del bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

---

UFFICIO TECNICO

### **VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA**

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco, 19 Aprile 2011

IL RESPONSABILE D' AREA  
F.to Geom. Alfonso Rovida

---



# Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

## UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 15.233,90 - Impegno n. 1217/2009

Trescore Cremasco, 19 Aprile 2011

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
F.to Fuschi Loredana

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 19 Aprile 2011

F.TO IL MESSO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco, 19 Aprile 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Geom. Alfonso Rovida