



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE del 01.02.2012

N° Generale : 20

N° Settoriale : 2

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE TRESORE CREMASCO - CREMOSANO (PREVIA ACQUISIZIONE AREE). APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **In esecuzione** del Decreto Sindacale n. 69 del 24 Novembre 2010 relativo al conferimento dell'incarico per funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Visto** il Decreto Legislativo Lgs. N. 267 / 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.4.2011 di approvazione del bilancio annuale di previsione 2011;
- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 55/02 del 30.12.2002 con la quale era stato conferito all'Ing. Nichetti Adriano di Crema, l'incarico professionale per la progettazione, direzione e contabilità lavori, nonché C.R.E. e coordinamento sicurezza, dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano (previa acquisizione aree);
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 15.12.2007 con la quale era stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di cui trattasi;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22.12.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi
- **Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.6.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano (previa acquisizione delle aree), con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- **Considerato** che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/01, sia in merito all'avviso di avvio del procedimento, sia per quanto riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni (richiamando a tal proposito le note dell'ufficio espropriazioni del 12.6.2009 e del 20.10.2009);

- **Dato Atto** che si è provveduto all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, mediante cessione bonaria, avendo raggiunto i necessari accordi con tutti i proprietari delle aree;

- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 3.12.2009 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco – Cremosano, il quale prevede una spesa complessiva di € 148.785,00 come meglio specificato nel seguente quadro economico:

a) Opere a base d'appalto		
- Importo opere	€	81.000,00
- Oneri della sicurezza	€	3.500,00
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€	84.500,00 € 84.500,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (10%)	€	8.450,00
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€	19.200,00
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€	405,00
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€	21.021,89
- Illuminazione pubblica	€	10.525,36
- spese per pubblicità, etc	€	500,00
- imprevisti	€	4.182,75
	=====	
totale somme a disposizione =	€	64.285,00 € 64.285,00
		=====
TOTALE DA FINANZIARE = € 148.785,00		

- **Richiamata** la Determinazione Area Tecnica n. 25 del 18.3.2010 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa GAMBARINI COSTRUZIONI S.r.l. di Trescore Cremasco, per un prezzo di aggiudicazione pari ad € 80.190,80 mediante ribasso del 1,00% sul prezzo a base d'asta di € 81.000,00 per cui il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

a) Opere come da aggiudicazione		
- Importo opere	€	80.190,00
- Oneri della sicurezza	€	3.500,00
	=====	
totale opere a base d'appalto =	€	83.690,00 € 83.690,00
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Iva su opere (10%)	€	8.369,00
- spese tecniche (compreso CNPAIA e IVA 20%)	€	19.200,00
- incentivo progettazione - 2 % su opere	€	405,00
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€	21.021,89
- Illuminazione pubblica	€	10.525,36
- spese per pubblicità, etc	€	500,00
- imprevisti	€	4.182,75
- ribasso d'asta (€ 891,00 IVA compresa))	€	891,00
	=====	
totale somme a disposizione =	€	65.095,00 € 65.095,00
		=====
TOTALE DA FINANZIARE = € 148.785,00		

- **Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 23 Aprile 2010 con il n. 352 di repertorio, registrato presso l'Ufficio del Registro di Crema il 11.5.2010 al n. 54 serie 1, di importo complessivo pari a **€ 92.059,00** (€ 80.190,00 per lavori + € 3.500,00 per oneri sicurezza = € 83.690,00 + € 8.369,00 per IVA al 10%);

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 60/2010 del 12.8.2010 (reg. generale n. 165/2010) con la quale era stato approvato il primo S.A.L. dell'opera pubblica di cui trattasi, dell'importo di € 79.966,40 (€ 77.396,08 per lavori, detratto il ribasso contrattuale del 1,00 % pari ad € 773,96 e sommata la quota per oneri sicurezza di € 3.344,28), e liquidata alla ditta esecutrice dei lavori la somma di **€ 79.566,57 + IVA 10%** (€

79.966,40 per lavori e somministrazioni detratta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni pari ad € 399,83);

- **Richiamata** la Determinazione n. 102 del 31.12.2010 (ge. Gen. 276) con la quale era stata approvata una perizia suppletiva di variante dei lavori di cui trattasi, che ha comportato un aumento della spesa di **€ 11.214,50** (€ 10.195,00 + IVA 10%), importo che ha trovato adeguata copertura finanziaria nell'importo complessivo dell'opera, come meglio evidenziato dal quadro economico comparativo di seguito indicato:

a) Lavori:

- Importo di aggiudicazione	€ 80.190,00	
- perizia suppletiva	€ 10.195,00	
- Oneri sicurezza	€ 3.500,00	
	=====	
Totale a base di gara	€ 93.885,00	€ 93.885,00

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Iva su opere (10%)	€ 9.388,50	
- Spese tecniche (compreso INARCASSA e IVA)	€ 19.200,00	
- incentivo progettazione	€ 0,00	
- Acquisizione aree e pratiche esproprio	€ 13.000,00	
- spese per frazionamento	€ 2.000,00	
- Illuminazione pubblica	€ 10.813,00	
- Spese per pubblicità	€ 0,00	
- Imprevisti	€ 498,50	
- ribasso d'asta	€ 0,00	
	=====	
totale somme a disposizione =	€ 54.900,00	€ 54.900,00

TOTALE DA FINANZIARE = € 148.785,00

- **Richiamata** inoltre la Determinazione n. 12 del 3.3.2011 (Reg. Gen. 49) con la quale si era provveduto ad approvare, assumere l'impegno di spesa ed affidare l'incarico per la realizzazione di opere aggiuntive e complementari all'opera pubblica di cui trattasi, per una spesa di **€ 12.100,00** (€ 11.000,00 + IVA 10%), importo che ha trovato adeguata copertura finanziaria;

- **Richiamata** infine la propria Determinazione n. 18/11 del 19.4.11 con la quale era stato approvato il secondo S.A.L. corrispondente al finale dell'opera pubblica di cui trattasi, dell'importo di € 93.885,00 (€ 91.297,97 per lavori, detratto il ribasso contrattuale del 1,00 % pari ad € 912,97 e sommata la somma di € 3.500,00 per oneri sicurezza), e liquidata alla ditta esecutrice dei lavori la somma di € 13.849,00 + IVA 10% (€ 93.885,00 per lavori e somministrazioni detratta la ritenuta dello 0,5 % per infortuni, pari ad € 469,43 e detratto l'ammontare dei criticati precedenti pari ad € 79.566,57);

- **Vista** la Determinazione n. 16 del 7.4.2011 (Reg. Gen. n. 64) riguardante l'autorizzazione alla stipula dell'atto per la cessione volontaria dei beni occorrenti per la realizzazione dell'opera in oggetto, e contestuale pagamento delle indennità di esproprio;

- **Visto** il contratto di compravendita di aree a seguito di cessione volontaria ai sensi art. 45 DPR 327/2001 stipulato il 26.5.2011 rep. N. 360 registrato a Crema il 30.6.2011 al n. 13 serie 1V e relativo all'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi;

- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione e la contabilità finale dei lavori in oggetto (stato finale e conto finale), presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Nichetti Adriano di Crema in data 21.1.2011 prot. 349, dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite in conformità al contratto, agli atti progettuali e alle disposizioni del capitolato, per l'importo complessivo di 29.464,73;

- **Dato Atto** che la Ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione tutti gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori;
- **Accertato**, mediante acquisizione del D.U.R.C., la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dell'Impresa aggiudicataria dei lavori;
- **Visto** il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), in particolare l'art. 142, nonché il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (regolamento di esecuzione codice contratti), in particolare gli articoli 235 e 237;
- **Ritenuto** pertanto di dover provvedere per l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, nonché di autorizzare lo svincolo delle garanzie prestate per lo svolgimento dei lavori

DETERMINA

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "realizzazione pista ciclopedonale Trescore Cremasco - Cremosano" presentato in data 25.10.2011 prot. 5989 dal Direttore di Lavori Ing, Nichetti Adriano di Crema, dal quale risulta che le opere sono state regolarmente eseguite in conformità al contratto, agli atti progettuali e alle disposizioni del capitolato, per l'importo complessivo di 93.885,00;

2) di liquidare all'Impresa appaltatrice "Gambarini Costruzioni S.r.l." di Trescore Cremasco la somma di a **€ 469,43 + IVA 10%** (€ 93.885,00 per lavori e somministrazioni detratto l'ammontare dei certificati precedenti, pari ad € 93.415,57);

3) di imputare la somma di **€ 516,37** (€ 469,43 + IVA 10%) all'intervento 2.08.01.01 cap. 3812 RR. PP. del bilancio 2012

4) di Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 55916938 rilasciata in data 24.2.2010 dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. per l'importo di € 8.450,00 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to GEOM. ALFONSO ROVIDA

UFFICIO TECNICO

VISTO DI COMPATIBILITA' FINANZIARIA

Si attesta che il presente impegno di spesa rientra nel programma dei pagamenti e risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. a punto 2 D.L. 78/2009).

Trescore Cremasco lì, 1.2.2012

IL RESPONSABILE D' AREA
F.to Geom. Alfonso Rovida



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

UFFICIO RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che relativamente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione sussiste copertura finanziaria.

Importo € 516,37 - Impegno n. 1217/2009

Trescore Cremasco, 1 Febbraio 2012

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Fuschi Loredana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Trescore Cremasco, 2 Febbraio 2012

F.TO IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco, 2 Febbraio 20102

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Alfonso Rovida