
Progetto Architettonico

Dott. Architetto

Dott. Urbanista Pianificatore Territoriale

GIUSEPPE TAMAGNINI

via Milano n°52 c - zona Cavatigozzi - CREMONA

tel. 0372491359 - fax. 0372447224

e-mail: cremona@studiotamagnini.it

Committente:

**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI
TRESCORE CREMASCO**

Via Giovanni Carioni, 13

26017 - Trescore Cremasco (Cr)

Tel. 0373 272211



Regione LOMBARDIA

Provincia CREMONA

Comune TRESCORE CREMASCO

Progetto:

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI TRESCORE CREMASCO
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -**

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Allegato:

07

Scala:

Data:

FEBBRAIO 2015

Aggiornamenti:

CRONOPROGRAMMA LAVORI
(TEMPI)

N. ord.	Cod.	Lavorazione	Inizio	Fine	Durata giorni
1	L 1	Preparazione cantiere	10/06/2015	13/06/2015	3
2	L 2	Scavi - Rinterri	13/06/2015	14/06/2015	1
3	L 3	Calcestruzzi	14/06/2015	20/06/2015	6
4	L 4	Vespai - Solai	16/06/2015	24/06/2015	8
5	L 5	Ferro d'armatura	21/06/2015	25/06/2015	4
6	L 6	Murature - Tavolati	25/06/2015	29/06/2015	4
7	L 7	Isolanti - Impermeabilizzanti	28/06/2015	03/07/2015	5
8	L 8	Intonaci	03/07/2015	04/07/2015	1
9	L 9	Coperture	04/07/2015	08/07/2015	4
10	L 10	Pavimenti - Rivestimenti - marmi	06/07/2015	10/07/2015	4
11	L 11	Serramenti	10/07/2015	23/07/2015	13
12	L 12	Lattoneria	21/07/2015	23/07/2015	2
13	L 13	Tinteggiature	23/07/2015	24/07/2015	1
14	L 14	Opere varie ed accessorie	24/07/2015	26/07/2015	2
15	L 15	Impianti	25/07/2015	10/08/2015	16
16	L 16	Smantellamento cantiere	10/08/2015	13/08/2015	3
17	L 17				
18	L 18				
19	L 19				
20	L 20				
21	L 21				
22	L 22				
23	L 23				
24	L 24				
25	L 25				
26	L 26				
27	L 27				
28	L 28				
29	L 29				
30	L 30				
31	L 31				
32	L 32				
33	L 33				
34	L 34				
35	L 35				
36	L 36				
37	L 37				
38	L 38				
39	L 39				

Data affidamento dei lavori	Data inizio dei lavori	Inizio dei lavori (GG)	Fine lavori (GG)
31/08/2015	10/06/2015	0	64

