COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **19**

Adunanza del **02.04.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: **INTERPELLANZA DEL GRUPPO LEGA NBORD IN ORDINE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO PER IL CIMITERO.**

L'anno duemiladodici addì due del mese di aprile alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente
6	MARCHESANI DAMIANO	Presente
7	CALATRO' DIANA	Presente
8	ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9	PANDINI ELENA	Presente
10	BARBATI ANGELO	Presente
11	BARBATI FILIPPO	Presente
12	BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13	BONETTI PIETRO	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

n. 19 del 02.04.2012

INTERPELLANZA DEL GRUPPO LEGA NBORD IN ORDINE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO PER IL CIMITERO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere BIANCHESSI BARBIERI DANIELE legge l'interpellanza. (ALLEGATO A)
L'assessore VENTURA PIETRO legge la risposta, chiedendo che la medesima venga allegata alla presente deliberazione. (ALLEGATO B)

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE: *"Non sono soddisfatto della risposta. Le voci relative alle guaine sono reali e non fantasiose, in quanto ricomprese nella deliberazione di giunta, avente ad oggetto l'approvazione della perizia suppletiva. Ciò smentisce quanto ora detto. I costi sono lievitati e con le perizie è stato utilizzato l'intero ribasso di gara. Tutto ciò è frutto, come più volte detto, di mancata programmazione. Si tratta di errori, che potrebbero essere evitati, se ci fosse maggiore attenzione alle opinioni della minoranza. Se allora fossimo stati ascoltati, tali errori non sarebbero stati consumati".*
VENTURA PIETRO: *"Siamo alle solite strumentalizzazioni. Abbiamo utilizzato il ribasso d'asta per migliorare l'opera e le aree limitrofe. Non vi sono stati problemi di impermeabilizzazioni. L'Opera è stata molto apprezzata e di ciò ne costituisce conferma l'approvazione ricevutane in sede di inaugurazione. Vorrei sottolineare che l'opera aumenta più che considerevolmente la sicurezza nella zona".*
BIANCHESSI BARBIERI DANIELE.:*"Siamo contrari".*
SINDACO: *"Ritengo necessario alcune precisazioni. La necessità di intervenire in variante è dipesa dal fatto che alcuni enti gestori dei servizi pubblici, non avevano la documentazione aggiornata in merito alla collocazione dei loro impianti. Faccio l'esempio di Padania Acque che ha riscontrato la collocazione delle proprie condutture posizionate in modo luogo difforme rispetto ai progetti che erano in loro possesso. Inoltre, gli enti gestori, verificata la situazione reale, hanno ritenuto opportuno cogliere l'occasione per migliorare la struttura.*
Per quanto riguarda il piazzale del cimitero e l'area della pesa pubblica, si tratta di lavori che non hanno nulla a che vedere con il progetto del sottopasso, ma che abbiamo voluto eseguire per dare un decoro a queste aree. In effetti, il piazzale del cimitero presentava una situazione precaria con diverse buche, e l'Amministrazione si era ripromessa di intervenire solo in occasione di questi lavori."

ALLEGATO A

Interpellanza sui lavori di realizzazione del sottopassaggio per il Cimitero

iferimento ai lavori di realizzazione del sottopassaggio per il Cimitero si interroga la S.V. in merito
seguenti questioni:

per quali ragioni, tecniche o di altra natura, nonostante la data prevista per l'ultimazione dei lavori fosse il giorno 08 gennaio, come riportato in cantiere, ad oggi i lavori non siano ancora stati ultimati;

se corrispondano al vero le voci, pervenute insistentemente da più parti, alcune delle quali molto attendibili, secondo le quali siano sorti seri problemi di tenuta delle guaine di impermeabilizzazione, ed in tal caso cosa ciò comporterà in termini di ulteriori lavori, tempi e costi, a proposito dei quali si chiede chi se ne accollerà l'onere

ppo Consiliare Lega Nord - Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania

niele BIANCHESSI BARBIERI

gelo BARBATI

po BARBATI

chiede di inserire la presente interpellanza nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio munale utile.

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona
11 FEB. 2012
Prot. n. 751
Tit. ..... Clas. ..... Fasc. .....

ALLEGATO B

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA NORD IN ORDINE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO PER IL CIMITERO

In riferimento all'interpellanza presentata dal Gruppo Lega Nord in ordine **ai lavori di realizzazione del sottopassaggio per il cimitero**, si forniscono, di seguito, le dovute risposte:

A) I lavori di realizzazione del sottopasso per il cimitero avevano termine il giorno 8 Gennaio 2012. Il 31 Dicembre 2011, l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto una proroga lavori fino alla fine di Marzo per i seguenti motivi:

- Su richiesta dell'Amministrazione Provinciale è stata allargata temporaneamente la sede stradale per poter lavorare in sicurezza lasciando il doppio senso di marcia sulla strada onde ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Per tale motivo è slittato l'inizio dei lavori.
- Durante le fasi di lavoro, in accordo con gli enti eroganti i servizi pubblici, si è deciso di effettuare alcune modifiche in merito alla collocazione delle reti e degli impianti ed alla loro riqualificazione. Si è lavorato per fasi alternate onde evitare il blocco provvisorio prolungato dell'erogazione dei servizi medesimi. Tale situazione ha determinato un'ovvia dilatazione dei tempi d'esecuzione.
- E' risaputo che durante l'inverno non vengono eseguiti i tappetini d'usura in asfalto. Per tale nota ragione, si è deciso di attendere l'arrivo della primavera per effettuare tale operazione.

B) All'Amministrazione Comunale non è pervenuta nessuna segnalazione inerente ad infiltrazioni d'acqua od a difetti delle impermeabilizzazioni. Per tale motivo non vi è stato alcun ritardo, alcun intervento di sistemazione ed alcun costo aggiuntivo.
A dimostrazione dell'ottimo risultato dell'intervento, ricordo la bella giornata di ieri, 1° Aprile, con l'inaugurazione del sottopasso. Tengo a far notare che le uniche illazioni e maldicenze, con anche battute di cattivo gusto, l'Amministrazione Comunale le ha potute sentire solo durante alcuni Consigli Comunali dalle bocche dei rappresentanti della Lega.
Certo che per i tre consiglieri della Lega è uno smacco veder realizzato da noi quanto dalla Lega stessa proposto, non portato a termine ed oggi avversato.

Trescore Cremasco 02/04/2012

L'Assessore ai LL.PP.

Ventura Pietro

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
F.to Prof. Giancarlo Ogliari	F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 17.04.2012** **al 01.05.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 17.04.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 17.04.2012

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio